

## 前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫項目執行進度（第1期）

第1期(106、107年度)編列3億3,400萬元，核定32件，計3億3,365萬4千元，已核撥3億2,718萬7,255元，達成率98.06%。

縣市別	計畫項目	核定補助額度	已撥款金額	106年	107年	108年	109年	執行情形	備註
				補助款	補助款	補助款	補助款		
桃園市	大園分隊(A、B棟)及第三搜救救助分隊廳舍耐震補強工程	10,404,859	10,404,859		10,404,859			已完工(107.11.02)	結案
	幼獅分隊廳舍拆除重建工程	13,519,000	13,519,000		13,519,000	12,528,000	15,150,613	已完工(109.07.15)。	結案
	復興分隊廳舍耐震補強工程	1,962,400	1,962,400		1,962,400			已完工(107.12.21)	結案
臺中市	太平分隊廳舍拆除重建工程	9,436,000	9,436,000		9,436,000		24,747,100	108.12.12 決標，109.03.31 開工，截至110.02.19 實際進度58.37%。預計110.10 竣工，110.11 落成啟用。	落後
	梨山分隊廳舍遷建工程	18,746,000	18,731,033		18,746,000			已完工(109.03.20)	結案

	中港分隊廳舍耐震補強工程	9,754,000	9,754,000		9,754,000			已完工(108.11.22)。	結案
--	--------------	-----------	-----------	--	-----------	--	--	-----------------	----

縣市別	計畫項目	核定補助額 度	已撥款金額	106年	107年	108年	109年	執行情形	備註
				補助款	補助款	補助款	補助款		
高雄市	瑞隆分隊廳舍詳評	414,970	414,800		414,970			已完工(107.08.30)	結案
	美濃分隊廳舍詳評	372,606	332,448		372,606			已完工(107.08.30)	結案
	茄萣分隊廳舍詳評	220,150	155,356		220,150			已完工(107.08.30)	結案
	五甲分隊廳舍詳評	514,602	460,131		514,602			已完工(107.08.30)	結案
	左營分隊及前鎮分隊 廳舍耐震補強工程	11,165,090	10,905,724	4,000,000	7,165,090			已完工 (前鎮：107.11.20 左營：108.04.25)	結案
	瑞隆分隊廳舍耐震補強工程	9,222,328	8,723,206		9,222,328			已完工(108.10.16)	結案
	美濃分隊廳舍耐震補強工程	6,459,247	6,314,180		6,459,247			已完工(109.05.27)。	結案
	茄萣分隊廳舍耐震補強工程	1,911,333	1,842,335		1,911,333			已完工(108.12.05)	結案
	五甲分隊廳舍耐震補強工程	22,655,768	21,163,622		22,655,768			已完工(108.12.17)	結案

縣市別	計畫項目	核定補助額度	已撥款金額	106年	107年	108年	109年	執行情形	備註
				補助款	補助款	補助款	補助款		
基隆市	暖暖分隊廳舍重建工程	63,000,000	63,000,000		63,000,000	5,000,000	11,637,548	108.06.11 決標，108.09.10 開工，截至 110.02.19 工程進度 98.62%。預計 110.03 竣工，110.04 落成啟用。	落後
嘉義市	東區分隊廳舍耐震補強工程	8,190,600	8,039,983		8,190,600			已完工(108.04.03)	結案
新竹縣	寶山分隊廳舍耐震補強工程	2,498,000	2,498,000		2,498,000			已完工(107.11.29)	結案
彰化縣	竹塘分隊廳舍詳評	159,750	159,750		159,750			已完工(107.05.21)	結案
	溪州分隊廳舍詳評	183,150	183,150		183,150			已完工(107.05.21)	結案
	溪湖分隊廳舍耐震補強工程	5,644,152	5,644,152		5,644,152			已完工(108.09.23)	結案
	二林分隊廳舍耐震補強工程	2,996,532	2,996,532		2,996,532			已完工(108.09.23)	結案
宜蘭縣	長隧道救援救護整合中心(特搜大隊廳舍)重建工程	24,569,223	24,000,000		24,569,223	38,710,000	15,538,940	109.02.19 決標，109.05.06 開工，截至 110.02.17 實際進度 22.96%。預計 110.11 竣工，111.02 落成啟用。	落後

縣市別	計畫項目	核定補助額度	已撥款金額	106年	107年	108年	109年	執行情形	備註
				補助款	補助款	補助款	補助款		
雲林縣	六合小隊廳舍耐震補強工程	732,370	732,370		732,370	4,348,710		已完工(108.06.27)	結案
嘉義縣	布袋分隊廳舍耐震補強工程	5,904,000	5,904,000		5,904,000			已完工(108.11.15)	結案
	番路分隊廳舍耐震補強工程	3,672,000	3,222,661		3,672,000			已完工(108.11.15)	結案
	梅山分隊廳舍耐震補強工程	4,176,000	4,176,000		4,176,000			已完工(108.11.15)	結案
	中埔分隊廳舍耐震補強工程	4,179,600	4,179,600		4,179,600			已完工(108.11.15)	結案
花蓮縣	第一大隊暨花蓮分隊廳舍新建工程	63,000,000	63,000,000		63,000,000	4,986,239	11,651,309	107.12.22 決標，108.12.20 開工，截至110.02.19 實際進度80.52%。預計110.06 竣工，110.09 落成啟用。	落後

縣市別	計畫項目	核定補助額度	已撥款金額	106年	107年	108年	109年	執行情形	備註
				補助款	補助款	補助款	補助款		
臺東縣	南王分隊廳舍耐震補強工程	4,050,000	3,240,000		4,050,000			已完工(107.10.13)	結案
	延平分隊廳舍耐震補強工程	3,240,000	2,592,000		3,240,000			已完工(107.11.01)	結案
	關山大隊暨分隊廳舍耐震補強及增建工程	20,700,000	19,499,963		20,700,000			已完工(108.11.29)	結案
總計		333,653,730	327,187,255						

統計至 110 年 3 月 2 日

## 前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫項目執行進度（第2期）

第2期(108、109年度)：編列3億9,984萬元，於107年5月17日核定45件（詳評14件、補強30件、拆除重建1件），計3億9,895萬7千元；截至110年1月20日止，已核撥2億6,765萬3,049元，達成率67.05%，各案工程均已完成發包並陸續竣工（詳評已完成13件、撤案詳評1件，補強已完工28件）。

縣市別	計畫項目	計畫經費	已撥款金額	107年	108年	109年	執行情形	備註
				補助款	補助款	補助款		
桃園市	幼獅分隊廳舍拆除重建工程	27,678,613	27,481,307	13,519,000	12,528,000	15,150,613	已完工(109.07.15)	結案
	龍岡分隊廳舍詳評	199,325	199,325		199,325		已完工(108.8.16)	結案
	中路分隊廳舍詳評	351,611	351,611		351,611		已完工(108.1.14)	結案
	大林分隊廳舍詳評	276,907	276,907		276,907		已完工(108.3.11)	結案
	新屋分隊廳舍詳評	216,699	216,699		216,699		已完工(108.1.14)	結案
	新坡分隊廳舍詳評						撤案(已撥金額由龍岡扣付)	
	興國與第二搜救救助分隊廳舍耐震補強工程	5,880,706	5,880,706		5,880,706		已完工(108.12.18)	結案
	內壢分隊廳舍(含訓練塔)耐震補強工程	5,283,656	5,283,656		5,283,656		已完工(109.01.21)	結案

縣市別	計畫項目	計畫經費	已撥款金額	107年	108年	109年	執行情形	備註
				補助款	補助款	補助款		
臺中市	神岡分隊廳舍耐震補強工程	700,000	700,000		700,000		已完工(109.01.14)。	結案
	烏日分隊廳舍耐震補強工程	2,450,000	2,450,000		2,450,000		已完工(109.02.24)。	結案
	信義分隊廳舍耐震補強工程	5,118,023	4,619,095		5,118,023		已完工(109.03.22)。	結案
	潭子分隊廳舍耐震補強工程	3,621,794	3,621,794			3,621,794	已完工(109.12.23)	結案
	太平分隊廳舍拆除重建工程	24,747,100	17,970,480	9,436,000		24,747,100	108.12.12 決標，109.03.31 開工，截至 110.02.19 實際進度 58.37%。預計 110.10 竣工，110.11 落成啟用。	落後

縣市別	計畫項目	計畫經費	已撥款金額	107年	108年	109年	執行情形	備註
				補助款	補助款	補助款		
高雄市	大寮分隊廳舍詳評	132,175	132,175		132,175		已完工(108.6.5)	結案
	大林分隊廳舍詳評	407,728	407,672		407,728		已完工(108.6.5)	結案
	十全分隊廳舍詳評	435,846	435,832		435,846		已完工(108.6.5)	結案
	鳳山分隊廳舍詳評	488,308	488,277		488,308		已完工(108.6.5)	結案
	小港分隊廳舍詳評	492,014	492,006		492,014		已完工(108.6.5)	結案
	前金分隊廳舍詳評	513,047	513,043		513,047		已完工(108.6.5)	結案
	大寮分隊廳舍耐震補強工程	1,145,383	1,145,383		645,383	500,000	已完工(109.10.12)	結案
	大林分隊廳舍耐震補強工程	8,441,504	7,814,665		4,941,504	3,500,000	已完工(109.03.02)	結案
	十全分隊廳舍耐震補強工程	11,024,655	10,099,296		5,941,142	5,083,513	已完工(109.04.06)。	結案
	鳳山分隊廳舍耐震補強工程	16,635,750	15,570,640		9,107,469	7,528,281	已完工(109.10.12)	結案
小港分隊廳舍耐震補強工程	17,031,231	15,295,011		9,345,510	7,685,721	已完工(109.02.19)。	結案	
前金分隊廳舍耐震補強工程	21,783,334	21,783,334		11,795,337	9,987,997	已完工(109.12.07)	結案	



縣市別	計畫項目	計畫經費	已撥款金額	107年	108年	109年	執行情形	備註
				補助款	補助款	補助款		
基隆市	暖暖分隊廳舍重建工程	16,637,548	710,038	63,000,000	5,000,000	11,637,548	108.06.11 決標，108.09.10 開工，截至 110.02.19 工程進度 98.62%。預計 110.03 竣工，110.04 落成啟用。	落後
嘉義市	湖內分隊廳舍耐震補強工程	6,400,092	6,117,431		6,400,092		已完工(109.02.14)	結案
	局本部(蘭潭分隊)廳舍耐震補強工程	28,709,200	28,709,200		2,013,761	26,695,439	已完工(109.11.05)	結案
新竹縣	竹東分隊廳舍耐震補強工程	5,883,258	5,155,701		5,883,258		已完工(108.11.13)	結案
	五峰分隊廳舍耐震補強工程	3,128,607	3,128,607		3,128,607		已完工(108.11.05)	結案
	芎林分隊廳舍耐震補強工程	2,163,792	2,163,792			2,163,792	已完工(109.10.03)	結案
	峨眉分隊廳舍耐震補強工程	2,726,419	2,726,419			2,726,419	已完工(109.10.01)	結案

縣市別	計畫項目	計畫經費	已撥款金額	107年	108年	109年	執行情形	備註
				補助款	補助款	補助款		
彰化縣	北斗分隊廳舍耐震補強工程	3,751,884	3,552,270		3,751,884		已完工(109.03.22)	結案
	永靖分隊廳舍耐震補強工程	1,781,605	1,781,605		1,781,605		已完工(109.03.22)	結案
	和美分隊廳舍耐震補強工程	4,652,028	4,612,982		4,652,028		已完工(109.05.13)	結案
	花壇分隊廳舍耐震補強工程	3,607,020	3,449,917		3,607,020		已完工(109.04.17)	結案
	大村分隊廳舍耐震補強工程	1,711,232	1,711,232		1,711,232		已完工(109.04.17)	結案
	竹塘分隊廳舍耐震補強工程	1,656,000	1,656,000		1,656,000		已完工(109.03.10)	結案
	芬園分隊廳舍耐震補強工程	1,513,440	1,456,732		1,513,440		已完工(109.05.13)	結案
	溪州分隊廳舍耐震補強工程	1,615,716	1,615,716		1,615,716		已完工(109.03.10)	結案

縣市別	計畫項目	計畫經費	已撥款金額	107年	108年	109年	執行情形	備註
				補助款	補助款	補助款		
宜蘭縣	長隧道救援救護整合中心(特搜大隊廳舍)重建工程	54,248,940	0	24,569,223	38,710,000	15,538,940	109.02.19 決標, 109.05.06 開工, 截至 110.02.17 實際進度 22.96%。預計 110.11 竣工, 111.02 落成啟用。	落後
雲林縣	六合小隊廳舍耐震補強工程	4,348,710	4,348,710	732,370	4,348,710		已完工(108.6.27)	結案
花蓮縣	第一大隊暨花蓮分隊廳舍新建工程	16,637,548	710,038	63,000,000	4,986,239	11,651,309	107.12.22 決標, 108.12.20 開工, 截至 110.02.19 實際進度 80.52%。預計 110.06 竣工, 110.09 落成啟用。	落後
臺東縣	長濱分隊廳舍詳評	254,250	254,250		254,250		已完工(108.11.14)	結案
	東河分隊廳舍詳評	287,820	287,820		287,820		已完工(108.11.25)	結案
	大武分隊廳舍遷建工程	35,481,576	28,385,261		9,000,000	26,481,576	108.12.19 決標, 109.07.22 開工, 截至 110.02.17 實際進度 52.68%。預計 110.05 竣工, 110.07 落成啟用。	落後
	長濱分隊廳舍增建工程	17,681,576	5,304,473		1,200,000	16,481,576	109.02.14 決標, 109.08.20 開工, 截至 110.02.17 實際進度 34.12%。預計 110.09.30 竣工, 110.10 落成啟用。	落後
	東河分隊廳舍增建工程	17,681,576	5,304,473		1,200,000	16,481,576	108.12.30 決標, 109.08.10 開工, 截至 110.02.17 實際進度 38.67%。預計 110.06.30 竣工, 110.07 落成啟用。	落後

縣市別	計畫項目	計畫經費	已撥款金額	107年	108年	109年	執行情形	備註
				補助款	補助款	補助款		
苗栗縣	第一大隊暨苗栗分隊廳舍詳評	442,980	442,961		442,980		已完工(108.6.28)	結案
	三灣分隊廳舍耐震補強工程	1,767,600	1,767,600		1,767,600		已完工(108.12.06)。	結案
	第一大隊暨苗栗分隊廳舍耐震補強工程	9,130,907	9,130,907			9,130,907	已完工(109.12.28)。	結案
總計		398,956,733	267,653,049	174,256,593	182,162,632	216,794,101		

統計至110年3月2日

#### 上開廳舍整建工程預計落成啟用日期依時序排列如下

1. 110年4月：基隆市暖暖分隊廳舍重建工程。
2. 110年7月：臺東縣大武分隊廳舍遷建工程、臺東縣東河分隊廳舍增建工程。
3. 110年9月：花蓮縣第一大隊暨花蓮分隊廳舍新建工程。
4. 110年10月：臺東縣長濱分隊廳舍增建工程。
5. 110年11月：臺中市太平分隊廳舍拆除重建工程。
6. 111年2月：宜蘭縣長隧道救援救護整合中心（特搜大隊廳舍）重建工程。

### 前瞻計畫消防機關廳舍補強重建計畫項目執行進度（第3期）

第3期編列1億6,600萬(110年6,800萬元、111年9,800萬元)，補助案件計有新北市2案、桃園市2案、臺中市1案、高雄市1案、嘉義市1案、苗栗縣1案及嘉義市1案。

縣市別	計畫項目	核定補助額度	110年	111年	執行情形	備註
			補助款	補助款		
新北市	第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍詳評	289,239	289,239		110.01.22 新北市政府財政局聯合審查補助款案。 110.01.25 至 110.02.28 提報市政會議墊付案通過後提送議會審查。 110.03.01 至 110.05.31 俟議會墊付案通過後，下訂共同供應契約作業，並進行履約。 110.06.01 至 110.06.30 辦理驗收及付款作業。	落後
	烏來分隊廳舍耐震補強工程	1,563,015		1,563,015	預計 111.01.14 規劃設計發包，111.02.28 完成規劃設計，111.03.30 工程發包，111.08.30 完工。	
桃園市	平鎮分隊廳舍拆除重建工程	76,300,000	22,890,000	34,650,000	預計 110.05.31 規劃設計發包，110.07.31 完成，110.10.30 工程發包，112.07.31 完工。	
	新屋分隊廳舍拆除重建工程	68,880,000	30,000,000	38,880,000	已於 109.11.23 開工，預計 111.03.31 完工。	
臺中市	太平分隊廳舍拆除重建工程	8,512,000	8,512,000		預計 110.10 完工。	

高雄市	林園分隊廳舍詳評	293,825	293,825		已於 110.01.18 完成下訂，預計 110.06.09 驗收，110.06.30 請款。
嘉義市	第二分隊廳舍重建工程	59,500,000	1,563,015	16,286,985	預計 110.03.30 完成規劃設計發包，110.10.30 規劃設計完成，110.11.30 完成工程發包，112.10.30 完工。
彰化縣	大城分隊廳舍詳評	135,000	135,000		已於 110.01.14 完成下訂，預計 110.06.15 驗收，110.06.30 請款。
	埔鹽分隊廳舍詳評	145,476	145,476		已於 110.01.14 完成下訂，預計 110.06.15 驗收，110.06.30 請款。
嘉義縣	義竹分隊廳舍詳評	227,250	227,250		已於 110.01.29 完成下訂，預計 110.06.15 驗收，110.06.30 請款。
	民雄分隊廳舍詳評	284,665	284,665		已於 110.01.29 完成下訂，預計 110.06.15 驗收，110.06.30 請款。
花蓮縣	新秀分隊廳舍詳評	323,229	323,229		已於 110.02.03 完成下訂，110.06.15 驗收，110.06.30 請款。
臺東縣	鹿野分隊廳舍詳評	326,255	326,255		已於 110.02.25 完成下訂，110.06.20 驗收，110.06.30 請款。

臺東縣	長濱分隊廳舍耐震補強工程	4,661,850	1,398,555	3,263,295	預計 110 年 2 月完成規劃設計發包，3 月規劃設計完成，110 年 4 月完成工程發包，111 年 6 月完工。	
	東河分隊廳舍耐震補強工程	4,736,327	1,420,898	3,315,429	預計 110 年 2 月完成規劃設計發包，3 月規劃設計完成，110 年 4 月完成工程發包，111 年 6 月完工。	