

內政部
中央政府莫拉克颱風
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年 度已編列 預算數	可支用預算數			執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付款	廢餘數	合計	實現數	應付款	廢餘數	合計
強化防災教育及增修 避難收容場所計畫	340,957	340,957	38,012	0	38,012	37,916	0	96	38,012	323,379	0	17,578	340,957
莫拉克颱風災後中央 暨地方消防車輛裝備 器材汰購計畫	571,905	571,905	17,996	0	17,996	14,456	0	0	14,456	568,307	0	58	568,365
建置119報案受理轉 報平台計畫	107,812	107,812	4,148	0	4,148	4,148	0	0	4,148	93,256	0	14,556	107,812
建置災害預警與偏遠 地區廣播通報系統	461,760	461,760	235,250	0	235,250	0	0	0	0	226,510	0	0	226,510

消防署
災後重建特別決算
績效報告表
102年度

執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際			
本期實收數占可支用預算數百分比%	本期應付數占可支用預算數百分比%	本期應餘數占可支用預算數百分比%	合計	累計實收數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計應餘數占截至本年度已編列預算數百分比%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
99.75	0.00	0.25	100.00	94.84	0.00	5.16	100.00		100	100	100	100	<p>1. 辦理中央災害應變中心及前進指揮所經費： (1) 莫拉克風災期間中央災害應變中心調度各縣市支援救災。 (2) 辦理防救災資訊系統暨消防業務整合更新再造計畫，完成防救災相關資訊系統發展規劃，產出各項建議書徵求文件(筆案)，提供防救災雲端計畫建置之藍本。 2. 辦理災害防救講習： (1) 辦理鄉(鎮、市、區)長災害防救講習43場次。 (2) 辦理村(里)長災害防救講習187場次。 (3) 辦理災害防救種子教官講習培訓10場次。 3. 辦理災害防救演習： (1) 辦理直轄市、縣(市)大規模防災演習10場。 (2) 辦理鄉鎮市區級災害防救演習208場。 4. 新建及充實避難收容場所： (1) 充實避難收容場所746處。 (2) 修建避難收容場所133處。 (3) 新建避難收容場所完成9處。</p>	
80.33	0.00	0.00	80.33	99.37	0	0.01	99.36		100	100	99.99	99.99		<p>補助南投縣購置水陸兩用機具2臺採購案354萬元，因廠商履約爭議因素，未能於預定期程內完成，茲須辦理保留，將督促執行落後單位積極辦理。</p>
100.00	0.00	0.00	100.00	86.50	0	13.50	100.00		100	100	100	100		<p>補助購置救災氣墊船等救災船艇，提升受災縣市水上救生能量。 3. 補助購置激流用救生裝備，提升於重災區搶救能量。 4. 補助購置油壓抽水機等，協助災區排水。 5. 補助購置拋繩槍等各式救生裝備。 6. 補助購置潛水裝備、水中照明燈等水下救生裝備。</p>
0.00	0.00	0.00	0.00	49.05	0	0	49.05	<p>建置站臺262處，目前取得土地使用同意書262筆，因故放棄建置6筆，180筆已提報完工，84筆已完工尚未提報，24筆完成基座及立桿架設但尚未完成單機測試，1筆施工中，17筆申請簡易水土保持，依規定需繳交山坡地開發利用回饋金，已發文承商繳費。針對已提報完工之終端站臺，於103年1月20日開始進行見證測試，預計5月底完成驗收，將積極要求監造商實踐大學確實監督施工品質並趕上進度，本署不定期派員督導。</p>	100	100	82.56	82.56		<p>完成「縣市消防局分隊受理查設備提升案」、「中央災害應變中心個人電腦緊急選原與汰換案」、「設備虛擬化建置暨資料備份管理委外服務案」、「119救災救護指揮派遣系統擴充案」及「補助臺南市政府消防局辦理新建大凍山區緊急救護通訊站計畫」等5案。</p>